

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

Distrito : Chanchamayo
Provincia : Chanchamayo
Sector : Villa Progreso
Región : Junín
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Chanchamayo
Unidad Receptora : JASS DEL CP VILLA PROGRESO

TRANSFIERE, La Municipalidad Provincial de Chanchamayo, la obra ejecutada bajo la modalidad por Contrata denominada, "Instalación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales del Anexo de Villa Progreso, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo - Junín".

RECEPCIONA, JASS DEL CP VILLA PROGRESO.

La Liquidación Técnica y Financiera fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°575-2014-GEMU/MPCH, de fecha 16 de Octubre 2014, y es como sigue:


Liquidación Técnica:

Avance físico al 110.46% por el monto de contrato **S/.598,835.78 + adicional por el monto de S/.62,643.51** haciendo el total de **S/.661,479.29** soles. De la obra "Instalación del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales del Anexo de Villa Progreso, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo - Junín".

Liquidación Financiera, asciende a la cantidad de S/.725,206.58 nuevos soles.

• Desagregado financiero es de la siguiente manera:

➤ Obra principal según contrato	S/.598,835.78
➤ Adicional de obra N°01	S/. 92,984.44
➤ Menos Deductivo de obra N°01	S/. 30,340.93
➤ Adicional real	S/. 62,643.51
➤ Gastos de supervisión	S/. 19,788.80
➤ Gasto de asistente técnico	S/. 4,194.00
➤ Elaboración de expediente técnico	S/. 24,364.00
Sub Total gasto financiero	S/.709,826.09
Reajuste Formula Polinómica	S/. 15,380.49
Sub Total gasto financiero	S/.725,206.58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

Arq. Frank P. Zamudio Morales
C.A.P. N° 6828
Sub Gerencia de Ejecución de Obras y Liquidaciones